

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

р.п. Белореченский
(место, город)

«25» август 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ гараж (506 объект, 334)

Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Белореченский

Наименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	6,0	6,0-29.07	10 мин	0	пройдено
Система ГВС	—	—	—	—	—
Система вентиляции	—	—	—	—	—
Тепловой пункт	6,1	10-29.07	10 мин	0	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	6,1	10-29.07	10 мин	0	пройдено
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	6,1	10-29.07	10 мин	0	пройдено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО: Шерстнева Н.И.
(ООО «Иркутскэнергосбыт»)
(Фамилия И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Шейфлер А.А., Главный энергетик
СХПК «Усольский свинокомплекс»
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

Планида Д.В., инженер
СХПК «Усольский свинокомплекс»
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник
СХПК «Усольский свинокомплекс»
(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)