

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

п. Белореченский

(место, город)

«14» августа 2025 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее - ТПУ):

Наименование ТПУ МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Адрес ТПУ п. Белореченский 333

Наименование потребителя МБУ Спортивно-оздоровительный комплекс

Системы	Дата	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	11.08.2025г.	5,6	6,0	10	0,001	пройдено
Система ГВС	11.08.2025г.	4,8	10,0	10	-	пройдено
Система вентиляции	-	-	-	-	-	-
Тепловой пункт	14.08.2025г.	5.8	10,0	10	-	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности						
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии)на балансе потребителя						-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНА

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ПРОЙДЕНА

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО:

Инженер - инспектор 2 кат.

Главный инженер АИО
(Ф.И.О. должность)

Белореченский МКБ

(Ф.И.О. должность)

директор АИО
Спортивно-оздоровительный комплекс

Иванов И.И.

(подпись) Иванов И.И.

(подпись)

Иванов И.И.