

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

п. Белореченский

(место, город)

«13» августа 2025 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

Адрес ТПУ п. Белореченский, 110А

Наименование потребителя МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

Системы	Дата	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	11.08.2025г.	5,6	6,0	10	0,001	пройдено
Система ГВС	11.08.2025г.	4,8	10,0	10	-	пройдено
Система вентиляции	-	-	-	-	-	-
Тепловой пункт	13.08.2025г.	5,8	10,0	10	-	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	-	-	-	-	-	-
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО:

Мещеряков Алексей Николаевич (Фамилия И.О.) А.Н. (подпись)

Иванов Иван Иванович

(Фамилия И.О., должность)

Пархоменко Е.П. директор, ЯКМ р.п. Белореченский

(Фамилия И.О., должность)

Пархоменко Т.М. зам. дир., ЯКМ р.п. Белореченский

(Фамилия И.О., должность)

Мещеряков Алексей Николаевич

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)