

АКТ 3
на гидравлическое испытание тепловых сетей

с. Мальта

«20» мая 2026 г.

Объект: Тепловые сети с. Мальта, от котельной «Школа», расположенной по адресу:

Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Школьная 23А.

Мы, нижеподписавшиеся,

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В.

составили настоящий Акт о том, что:

На тепловых сетях от котельной «Школа» проведено гидравлические испытания трубопроводов, пробным давлением 0,5 МПа (5,0 кгс/см²) в течение 10 минут, с последующим осмотром при рабочем давлении 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

При этом обнаружено: падения давления не произошло, признаки разрыва, течи, запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов и не обнаружены.

Заключение: на основании изложенного считать результаты гидравлических испытаний тепловой сети от котельной «Школа» удовлетворяющим требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Подписи сторон:

Главный инженер _____  /Патрушов Е.А./

Начальник участка _____  /Панин И.В./