

Акт промывки теплопотребляющей установки

г. с. Малые
(место, город)«03» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ

Адрес ТПУ

Наименование потребителя

МКА

ул. Зелёная 17

НСУ

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	03.08.26	гидродинам.	4	1	рл
Системы вентиляции	—				
Системы ГВС	—				
Теплообменное оборудование	—				
Тепловые сети	—				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Нижатуллин О.И.
(Фамилия И.О., должность)

Шейдакова И.А.
(Фамилия И.О., должность)

инженер-инспектор Мереткова Н.И.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Осип
(подпись)

Шейдакова И.А.
(подпись)

Мереткова Н.И.
(подпись)

(подпись)

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

г. с. Чалыта
(место, город)

«05» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИКА

Адрес ТПУ ул. Зенкова 17

Наименование потребителя НСУ

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	<u>не пред.</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	<u>не пред.</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	<u>не пред.</u>	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	<u>не пред.</u>	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	<u>да</u>	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Эlevator <u>(сепар.)</u>	<u>10</u>		
Шайба на циркуляционной линии ГВС	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок



НЕ выполненной

(Фамилия И.О., должность)

Низматуллин Д.И.

(Фамилия И.О., должность)

Шестякова М.А.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Шестякова

(подпись)

Шестякова

(подпись)

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

с. Малая
(место, город)

«04» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКВ

Адрес ТПУ ул. Звонкая 17

Наименование потребителя НСУ

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломбы ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>
2	Регулирующая арматура	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>
3	Воздушники	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>
4	Спускники	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пригодной

(Фамилия И.О., должность)

Низматуллин О.А.

(Фамилия И.О., должность)

Шейткова И.А.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(подпись)

(подпись)

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

г. Ижевск
(место, город)

«03» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ М.КД

Адрес ТПУ ул. Заводская 17

Наименование потребителя НСУ

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	<u>5,4</u>	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Система ГВС					
Система вентиляции	<u>—</u>	<u>—</u>			
Тепловой пункт	<u>5,8</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности					
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО:

Черетяева Н.И.
(Фамилия И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Николаева О.С.
(Фамилия И.О., должность)

Мешакова Н.В.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

(подпись)

Акты о проверке работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

г. Малыта

(место, город)

«08» августа 2028 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплоснабжающей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКД

Адрес ТПУ ул. Зенкова №

Наименование потребителя ЖСЧ

выполнена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

Регуляторы	Отметка о работоспособности	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Система ГВС		
Регулятор температуры	<u>не пред</u>	
Регулятор давления	<u>не пред</u>	
Регулятор расхода	<u>не пред</u>	
Система отопления		
Регулятор температуры	<u>не пред</u>	
Регулятор давления	<u>не пред</u>	
Регулятор расхода	<u>не пред</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного системы регулирования



не предусмотрено.



НЕ работоспособны

НАСТРОЕНЫ и РАБОТОСПОСОБНЫ
в соответствии с требованиями технических
регламентов и действующего законодательства

(Фамилия И.О., должность)

Никитурин О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Медведева М.И.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Олег

(подпись)

Медведева

(подпись)

(подпись)

Акт осмотра на предмет наличия несанкционированных врезокг. с. Малая
(место, город)«03» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ

Адрес ТПУ

Наименование потребителя

произведен осмотр на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или иных отступлений от проектного решения.

В ходе осмотра выявлены следующие несанкционированные врезки и (или) врезки для переключения с закрытой системы теплоснабжения на открытую:

Место врезки	Назначение	Состояние (открыта/закрыта)
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании осмотра несанкционированные врезки и (или) врезки для переключения с закрытой системы теплоснабжения на открытую

**ОТСУТСТВУЮТ**

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

**ВЫЯВЛЕНЫ**

Представитель ЕТО:

Шереметьева Н.И.
(Фамилия И.О.)

Шереметьева Н.И.
(подпись)

Нигматуллин О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Шейтакова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Шереметьева Н.И.

(подпись)

Шейтакова Н.В.

(подпись)

Шейтакова Н.В.

(подпись)

Шейтакова Н.В.

(подпись)

Шейтакова Н.В.

(подпись)

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. С. Малоя

(место, город)

«3» августа 2020 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКДАдрес ТПУ ул. Заряная 17Наименование потребителя НСУ

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)		де	
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)		де	
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)		де	
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)		де	
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)			
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	б/н	нет	
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	б/н	нет	
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	б/н	нет	
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	б/н	нет	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕНО

(Фамилия И.О., должность)

Игнаткина О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Шейткова И.И.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Шейткова И.И.

(подпись)

Игнаткина О.И.

(подпись)

(подпись)

Акт осмотра теплового контура здания

г. с. Малая
(место, город)«25» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКААдрес ТПУ ул. Завенная 17Наименование потребителя НСУ

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	<u>не треб.</u>
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	<u>не треб.</u>
Утепление фасада здания	<u>не треб.</u>
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	<u>вып.</u>
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков, восстановление работоспособности дренажа	<u>вып.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания



СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям технических регламентов и
действующего законодательства

Нижнянских О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Шейткова Н.А.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ соответствует

О.И.

(подпись)

Шейткова

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и результатах отбора проб ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ

г. с. Мельто
(место, город)

«13» август 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКА
Адрес ТПУ ул. Зеленой 17
Наименование потребителя ЖСЧ

выполнена промывка и дезинфекция систем теплоснабжения.

Результаты дезинфекции:

Дезинфекция	
Основание для проведения дезинфекции (строительство, капитальный ремонт, реконструкция систем теплоснабжения)	<u>не предусмотрено</u>
Дата дезинфекции	
Наименование организации, выполнившей дезинфекцию	
Продолжительность	
Используемый реагент	
Концентрация	
Отбор проб	
Наименование аккредитованной лаборатории	
Дата отбора проб	
Наличие актов, подтверждающих соответствие воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку и дезинфекцию систем теплоснабжения



ВЫПОЛНЕННЫМИ

НЕ ВЫПОЛНЕННЫМИ

в соответствии с требованиями технических регламентов, СанПиН и действующего законодательства

Приложения:

1. Акты дезинфекции.
2. Результаты анализа проб теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения.

3. Аккредитация испытательной лаборатории.

Никитюлин О.С.
(Фамилия И.О., должность)

Мельников Н.С.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Олег
(подпись)

Мельников
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Акта обследования дымовых и вентиляционных каналов

г. с. Мамыт
(место, город)«03» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКААдрес ТПУ ул. Зелёная 17Наименование потребителя ЖСЧ

произведен осмотр каналов с целью установления соответствия требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации в отопительный период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам выполненного обследования дымовые каналы и вентиляционные шахты



СООТВЕТСТВУЮТ

требованиями технических регламентов и
действующего законодательства

Низматуллин О.Ч.

(Фамилия И.О., должность)

Мейсгарова Н.Н.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ соответствуют

Деев

(подпись)

Мейсгарова

(подпись)

(подпись)

(подпись)

**АКТ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ИТП**

с.Мальта

«03» августа 2026 г.

объект: многоквартирный жилой дом ул.Зеленая № 17 с.Мальта, Усольского района,
Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка ООО «ИТСК» О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» С.А.Никулин

В присутствии представителя ООО «БЭК» инженер-инспектора Н.И. Шерстневой

Произвели гидравлическое испытание ИТП многоквартирного жилого дома № 17
ул.Зеленая, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. Произведено гидравлическое испытание ИТП (опрессовочным насосом Rotenberger
RP PRO II) пробным давлением 1,0 МПа в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

В системе ИТП объекта многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: с.
Мальта, ул.Зеленая дом № 17 Усольского района Иркутской обл.

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы ИТП.

Подписи:

Начальник участка ООО «ИТСК»



О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



С.А.Никулин

Представитель ООО «БЭК»



Н.И.Шерстнева

АКТ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

с.Мальта

«20» июля 2026г.

объект: многоквартирный жилой дом ул.Зеленая № 17 с.Мальта, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка ООО «ИТСК» О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» С.А.Никулин

В присутствии представителя ООО «БЭК» инженер-инспектора Н.И. Шерстневой

Произвели гидравлическое испытание системы отопления многоквартирного жилого дома № 17 ул.Зеленая, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. В системе ИТП произведено гидравлическое испытание (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 0,6 МПа в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

В системе отопления объекта многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: с. Мальта, ул.Зеленая дом № 17 Усольского района Иркутской обл.

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы отопления.

Подписи:

Начальник участка ООО «ИТСК»



О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



С.А.Никулин

Представитель ООО «БЭК»

Н.И.Шерстнева

**АКТ
НА ПРОМЫВКУ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

с.Мальта

«20» июля 2026 г.

объект: многоквартирный жилой дом ул.Зеленая № 17 с. Мальта, Усольского района,
Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка ООО «ИТСК» О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» С.А.Никулин

Составили настоящий акт о том, что была произведена промывка системы теплоснабжения
до полного осветления многоквартирного жилого дома № 17 с.Мальта, Усольского
района, Иркутской области.

Подписи:

Начальник участка ООО «ИТСК»



О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



С.А.Никулин

27.08.2026г. № б/н


В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 17. Н.А. Шестакова информирует, что согласно протокола общего собрания собственников многоквартирного дома от 24 июля 2018 г. № 1/18 способ управления многоквартирным домом определен – непосредственный способ управления.

В связи с чем заключение договора теплоснабжения и (или) договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует, акт сверки взаимных расчетов за поставленную тепловую энергию с организацией обслуживающий МКД не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.А. Шестакова

27.08.2026г. № б/н

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 17. Н.А. Шестакова информирует, что согласно протокола общего собрания собственников многоквартирного дома от 24 июля 2018 г. № 1/18 способ управления многоквартирным домом определен – непосредственный способ управления.

В связи с чем заключение договора теплоснабжения и (или) договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.А. Шестакова

27.08.2026г. № б/н

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 17. Н.А. Шестакова информирует, что газовое оборудование отсутствует в МКД.

В связи с чем заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.А. Шестакова

27.08.2026г. № б/н

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 17. Н.А. Шестакова информирует, что по состоянию на 27.08.2026 года отсутствуют невыполненные в установленный срок предписания об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и пунктов 394, 396-399, 403 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.А. Шестакова

27.08.2026г. № б/н

В комиссию по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 17. Н.А. Шестакова информирует, что при подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг капитальный ремонт систем отопления и ГВС не проводился в МКД.

В связи с чем дезинфекция систем и отбор проб воды не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.А. Шестакова