

Акт промывки теплопотребляющей установки

г. Минск

(место, город)

«14» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКЗАдрес ТПУ ул. Зелёная 23Наименование потребителя НСЧ

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	<u>03.08.26</u>	<u>гидропневматич.</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>се</u>
Системы вентиляции	<u>—</u>				
Системы ГВС	<u>03.08.26</u>	<u>гидропневматич.</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>се</u>
Теплообменное оборудование					
Тепловые сети					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Иматоскир-инженер

(Фамилия И.О., должность)

Низматуллин О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Шереметьева Н.И.[подпись]

(подпись)

[подпись]

(подпись)

[подпись]

(подпись)

(подпись)

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

с. Малышево
(место, город)

«03» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МНД

Адрес ТПУ ул. Звёздная 23

Наименование потребителя НСУ

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	<u>да</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	<u>да</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	<u>не пред.</u>	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	<u>да</u>	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	<u>да</u>	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Эlevator	<u>8</u>		
Шайба на циркуляционной линии ГВС	<u>—</u>	<u>—</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок



НЕ выполненной

(Фамилия И.О., должность)

Нижатурин Р.И.

(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Резица

(подпись)

Уф.

(подпись)

(подпись)

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

с. Малыте

(место, город)

«04» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКААдрес ТПУ ул. Зелёная 25Наименование потребителя НСУ

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>
2	Регулирующая арматура	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>
3	Воздушники	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>
4	Спускники	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>	<u>вып.</u>	<u>не пред.</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры

**ПРИГОДНОЙ**

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства

**НЕ пригодной**

(Фамилия И.О., должность)

Никитин О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Олег

(подпись)

Эльза

(подпись)

(подпись)

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

с. Малая

(место, город)

«03» августа 2026г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ

МКД

Адрес ТПУ

ул. Зелёная 23

Наименование потребителя

НСУ

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	<u>5,4</u>	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Система ГВС	<u>4,8</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Система вентиляции	<u>—</u>	<u>—</u>			
Тепловой пункт	<u>5,6</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности					
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО:

Шереметьев Н.И.

(Фамилия И.О.)

(подпись)
 (подпись)
Низматуллин О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Кванова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)
 (подпись)
(подпись)
 (подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Акты о проверке работоспособности автоматических регуляторов температуры воды

г. Малоя
(место, город)

«04» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКД

Адрес ТПУ ул. Звонкая 23

Наименование потребителя НСУ

выполнена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

Регуляторы	Отметка о работоспособности	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Система ГВС		
Регулятор температуры	<u>да</u>	
Регулятор давления	<u>не предусмотрено</u>	
Регулятор расхода	<u>не предусмотрено</u>	
Система отопления		
Регулятор температуры	<u>не пред.</u>	
Регулятор давления	<u>не пред.</u>	
Регулятор расхода	<u>да</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного системы регулирования



НАСТРОЕНЫ и РАБОТОСПОСОБНЫ
в соответствии с требованиями технических
регламентов и действующего законодательства



НЕ работоспособны

(Фамилия И.О., должность)

Никитюк О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Овсод

(подпись)

Уф

(подпись)

(подпись)

Акт осмотра на предмет наличия несанкционированных врезок

с. Мальце
(место, город)

«03» августа 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКД

Адрес ТПУ ул. Звонкая 23

Наименование потребителя НСУ

произведен осмотр на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или иных отступлений от проектного решения.

В ходе осмотра выявлены следующие несанкционированные врезки и (или) врезки для переключения с закрытой системы теплоснабжения на открытую:

Место врезки	Назначение	Состояние (открыта/закрыта)
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании осмотра несанкционированные врезки и (или) врезки для переключения с закрытой системы теплоснабжения на открытую



ОТСУТСТВУЮТ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



ВЫЯВЛЕНЫ

Представитель ЕТО: Шерстнёва Н.И.
(Фамилия И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Никитурин О.И.
(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. Малоярославск

(место, город)

« » 202 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКДАдрес ТПУ ул. Зеленой 23Наименование потребителя НСУ

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>5640453</u>	<u>да</u>	<u>июнь 2027г.</u>
	<u>5640454</u>	<u>да</u>	<u>июнь 2027г.</u>
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>5640455</u>	<u>да</u>	<u>июнь 2027г.</u>
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>5640456</u>	<u>да</u>	<u>июнь 2027г.</u>
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	<u>564057</u>	<u>да</u>	<u>июнь 2027г.</u>
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)			
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	<u>8/н</u>	<u>нет</u>	
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	<u>8/н</u>	<u>нет</u>	
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	<u>8/н</u>	<u>нет</u>	
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	<u>8/н</u>	<u>нет</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕНО

(Фамилия И.О., должность)

Никитин А.И.

(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Денис

(подпись)

Григорьев

(подпись)

Акт осмотра теплового контура здания

г. Иркутск
(место, город)« 04 » августа 2023 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКДАдрес ТПУ ул. Заречная д. 3Наименование потребителя НСУ

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	не треб.
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	не треб.
Утепление фасада здания	не треб.
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	вып.
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков, восстановление работоспособности дренажа	вып.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания



СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям технических регламентов и
действующего законодательства

Нижеступник О.И.
(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ соответствует

Давыдов
(подпись)

Григорьев
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и результатах отбора проб ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ

г. Малоя

(место, город)

«04» августа 2028 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИКААдрес ТПУ ул. Засекина 23Наименование потребителя НСУ

выполнена промывка и дезинфекция систем теплоснабжения.

Результаты дезинфекции:

Дезинфекция	
Основание для проведения дезинфекции (строительство, капитальный ремонт, реконструкция систем теплоснабжения)	<u>не предусмотрено</u>
Дата дезинфекции	
Наименование организации, выполнившей дезинфекцию	
Продолжительность	
Используемый реагент	
Концентрация	
Отбор проб	
Наименование аккредитованной лаборатории	
Дата отбора проб	
Наличие актов, подтверждающих соответствие воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку и дезинфекцию систем теплоснабжения



ВЫПОЛНЕННЫМИ

НЕ ВЫПОЛНЕННЫМИ

в соответствии с требованиями технических регламентов, СанПиН и действующего законодательства

Приложения:

1. Акты дезинфекции.
2. Результаты анализа проб теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения.
3. Аккредитация испытательной лаборатории.

(Фамилия И.О., должность)

Никитина О.И.

(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

Ваня

(подпись)

Иван

(подпись)

(подпись)

Акта обследования дымовых и вентиляционных каналов

г. Москва
(место, город)

«04» августа 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МКД

Адрес ТПУ ул. Зеленая 23

Наименование потребителя НСУ

произведен осмотр каналов с целью установления соответствия требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации в отопительный период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам выполненного обследования дымовые каналы и вентиляционные шахты



СООТВЕТСТВУЮТ

требованиями технических регламентов и
действующего законодательства

Н.И. Захаров О.И.
(Фамилия И.О., должность)

Иванова Н.В.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ соответствуют

Рези
(подпись)

Гри
(подпись)

(подпись)

(подпись)

АКТ НА ПРОМЫВКУ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с.Мальта

«20» июля 2026г.

объект: многоквартирный жилой дом ул.Зеленая № 22 с. Мальта, Усольского района,
Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка ООО «ИТСК» О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» С.А.Никулин

Составили настоящий акт о том, что была произведена промывка системы теплоснабжения
до полного осветления многоквартирного жилого дома № 23 с.Мальта, Усольского
района, Иркутской области.

Подписи:

Начальник участка ООО «ИТСК»



О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



С.А.Никулин

АКТ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ИТП

с.Мальта

«03» августа 2026 г.

объект: многоквартирный жилой дом ул.Зеленая № 23 с.Мальта, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка ООО «ИТСК» О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» С.А.Никулин

В присутствии представителя ООО «БЭК» инженер-инспектора Н.И. Шерстневой

Произвели гидравлическое испытание ИТП многоквартирного жилого дома № 23 ул.Зеленая, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. Произведено гидравлическое испытание ИТП (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 1,0 МПа в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

В системе ИТП объекта многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: с. Мальта, ул.Зеленая дом № 23 Усольского района Иркутской обл.

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы ИТП.

Подписи:

Начальник участка ООО «ИТСК»



О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



С.А.Никулин

Представитель ООО «БЭК»



Н.И.Шерстнева

АКТ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

с.Мальта

«20» июля 2026г.

объект: многоквартирный жилой дом ул.Зеленая № 23 с.Мальта, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка ООО «ИТСК» О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» С.А.Никулин

В присутствии представителя ООО «БЭК» инженер-инспектора Н.И. Шерстневой

Произвели гидравлическое испытание системы отопления многоквартирного жилого дома № 23 ул.Зеленая, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. В системе ИТП произведено гидравлическое испытание (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 0,6 МПа в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

В системе отопления объекта многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: с. Мальта, ул.Зеленая дом № 23 Усольского района Иркутской обл.

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы отопления.

Подписи:

Начальник участка ООО «ИТСК»



О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



С.А.Никулин

Представитель ООО «БЭК»

Н.И.Шерстнева

АКТ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГВС

с.Мальта

«20» июля 2026г.

объект: многоквартирный жилой дом ул.Зеленая №23 с.Мальта, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник участка ООО «ИТСК» О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК» С.А.Никулин

В присутствии представителя ООО «БЭК» инженер-инспектора Н.И. Шерстневой

Произвели гидравлическое испытание системы ГВС многоквартирного жилого дома №23 ул.Зеленая, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. Произведено гидравлическое испытание системы ГВС (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 1,0 МПа в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

В системе ИТП объекта многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: с. Мальта, ул.Зеленая дом №23 Усольского района Иркутской обл.

- 1.Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы системы ГВС

Подписи:

Начальник участка ООО «ИТСК»



О.И.Нигматулин

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



А.В.Минайленко

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей ООО «ИТСК»



С.А.Никулин

Представитель ООО «БЭК»

Н.И.Шерстнева

27.08.2026г. № б/н

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область,
Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 23. Н.В.Иванова информирует, что
газовое оборудование отсутствует в МКД.

В связи с чем заключение договоров на техническое обслуживание и
ремонт внутридомового газового оборудования не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.В.Иванова

27.08.2026г. № б/н

В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 23. Н.В.Иванова информирует, что при подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг капитальный ремонт систем отопления и ГВС не проводился в МКД.

В связи с чем дезинфекция систем и отбор проб воды не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.В.Иванова


27.08.2026г. № б/н

В комиссию по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 23. Н.В.Иванова информирует, что по состоянию на 27.08.2026 года отсутствуют невыполненные в установленный срок предписания об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и пунктов 394, 396-399, 403 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.В.Иванова

27.08.2026г. № б/н


В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 23. Н.В.Иванова информирует, что согласно протокола общего собрания собственников многоквартирного дома от 24 июля 2018 г. № 1/18 способ управления многоквартирным домом определен – непосредственный способ управления.

В связи с чем заключение договора теплоснабжения и (или) договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует, акт сверки взаимных расчетов за поставленную тепловую энергию с организацией обслуживающий МКД не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.В.Иванова

27.08.2026г. № б/н


В комиссию по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии Белореченского
городского поселения Усольского муниципального
района Иркутской области к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Справка

Председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район с. Мальта, ул. Зеленая, 23. Н.В.Иванова информирует, что согласно протокола общего собрания собственников многоквартирного дома от 24 июля 2018 г. № 1/18 способ управления многоквартирным домом определен – непосредственный способ управления.

В связи с чем заключение договора теплоснабжения и (или) договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности не требуется.

Председатель Совета
многоквартирного дома



Н.В.Иванова