

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

г. р.п. Белорецкий
(место, город)

«24» 06 2025г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ детский сад № 1 «Алёнушка»

Адрес ТПУ р.п. Белорецкий, д. 9

Наименование потребителя МБДОУ детский сад № 1 «Алёнушка»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	<u>да</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	<u>да</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	<u>да</u>	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	<u>не предусмотрено</u>	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	<u>да</u>	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Эlevator	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Шайба на циркуляционной линии ГВС	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Кузнецова Е.Н. заведующая учреждением
(Фамилия И.О., должность)
Ситкин Д.В. - инженер-теплотехник ООО «Вост-Строй»
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ выполненной

Кузнецова Е.Н.
(подпись)
Ситкин Д.В.
(подпись)

(подпись)

(подпись)