

Утверждаю
 Главный инженер
 ООО «ИТСК»
 Д.С. Болкун
 « 11 » 04 2025г.

Карта № 6/2021
организационно-технических мероприятий безопасного производства работ.

наименование работы	Замена люка тепловой камеры
основные производственные работы	С выдачей наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и целевого инструктажа. При проведении работ на проезжей части автодороги необходимо согласование с представителями ГИБДД.
средства защиты, необходимые для проведения работ	    
инструмент и приспособления	Генератор, компрессор, пневмомолот, электроперфоратор, гидростанция HUCON с гидромолотком, лопата штыковая, лопата совковая, лом, фонарь аккумуляторный, молоток, шуруповерт, сигнальная лента, ограждения, конусы, дорожные знаки.
опасные производственные факторы	Травмирование от механических воздействий инструмента, приспособлений и спецтехники, высокое напряжение, пониженная и повышенная температура наружного воздуха, травмирование от движущегося транспорта, недостаточная освещённость.
производство работ запрещается	Отсутствие наряда-допуска, отсутствие или неисправность СИЗ, неисправность инструментов и приспособлений, отсутствие или неисправность приборов контроля, не обеспечены меры безопасности, отсутствие целевого инструктажа.

Порядок выполнения работы	Условия безопасного производства работ 	Запрещено 
Установить ограждения и дорожные знаки, в ночное время освещение	Опасность: травмирование от механических воздействий, травмирование от движущегося транспорта, недостаточная освещённость Места проведения разработки грунта на улицах, в проездах, во дворах населенных пунктов, места производства земляных работ должны быть ограждены защитными ограждениями желтого цвета высотой 1,2м, а места движения пешеходов высотой не менее 2,0м по ГОСТ 23407-78. Ограждения не должны иметь проемов.. Дорожные знаки необходимо устанавливать согласно согласованного с ГИБДД «Плана размещения технических средств организации движения» по ОДМ 218.6.019-2016. На ограждении необходимо вывесить информационный банер. В темное время суток ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42В. Рабочее место должно быть освещено не менее 20лк.	<u>Запрещается</u> производство работ, не установив ограждения, дорожные знаки, освещение.
Приступить к демонтажу люка	Опасность: травмирование от механических воздействий, травмирование от отбойного молотка (пневмоинструмент), перфоратор (электроинструмента) Перед началом работ с гидро или пневмоинструментом, электроинструментом рабочую зону необходимо огородить защитным экраном во избежание разлета осколков демонтируемого бетона. Применяемый инструмент должен быть испытан, исправен. Работник работающий гидроинструментом, пневмоинструментом, электроинструментом должен применять СИЗ : - каска застегнутая на подбородный ремень - спец.одежда - спец.обувь - защитный щиток - рукавицы	<u>Запрещается</u> производства работ неисправным инструментом и при отсутствии СИЗ

Порядок выполнения работы	Условия безопасного производства работ 	Запрещено 
Приступить к установке люка	Опасность: травмирование от механических воздействий инструмента, приспособлений и спецтехники, падение с высоты (проем люка). С целью исключения падения рабочих и демонтируемого бетона в проем люка ТК необходимо закрыть защитной решеткой, щитом. Корпус люка устанавливается на бетонную или железобетонную конструкцию, технические требования к которой определяются действующим ГОСТ 8020–90 «Конструкции бетонные и железобетонные для канализационных, водопроводных и газопроводных сетей». Основное назначение опорного кольца: перераспределение удельной нагрузки с целью защиты опорной плиты перекрытия от разрушения рис. а рис. б	Запрещается производство работ, если на железобетонных конструкциях и чугунном люке имеются трещины, сколы, или иные повреждения.



Порядок выполнения работы	Условия безопасного производства работ 	Запрещено 
брать оборудование, инструмент приспособления, ограждения и другие знаки, в ночное время шение.	Опасность: травмирование от механических воздействий движущегося транспорта, спецтехники.	Запрещается производство работ без сигнальных жилетов.

При возникновении нештатных ситуаций операции по проводимым работам прекратить, информацию довести до руководителя работ

Старший мастер  Юдин Д.В.

Инженер по эксплуатации тепловых сетей  Котляров А.Ю.

С картой безопасного производства работ № 6/2021 ознакомился и принял ее к исполнению

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
1	Богдатель	Корочин ВТ	24.06.25	
2	Слесари	Ахмедов И.С.	24.06.25	
3	Слесари	Димитров В.А.	24.06.25	
4	Слесари	Димитров Н.В.	24.06.25	
5	Слесари	Викторовский И.И.	24.06.25	
6	Богдатель	Семехин ВТ	24.06.25	
7	Богдатель	Павлов В.И.	24.06.25	
8	Сварщик	Смирнов И.В.	24.06.25	
9	Слесари	Неманов Н.А.	24.06.25	
10	Сварщик	Пургов К.С.	24.06.25	
11	диаметр 6 р	Лунинова Ч.С.	25.06.25	
12	дем. слесари 5р.	Хонхаев С.В.	25.06.25	
13	дем. слесари 4р.	Быков А.В.	25.06.25	
14	Богдатель	Черкашин Е.Е.	25.06.25	
15	с. мастер	Балдогов Д.С.	26.06.2025	
16	дем. слесари 5р.	Возанов Д.В.	26.06.2025	

17.	дем. слесарь 4р.	Богданов Н. В.	26.06.2025.	Bog
18.	водитель	Синно К. С.	26.06.2025.	Синно
19.	Сварщик Бр	Сметирев Р. Д.	26.06.2025.	Смет
20.	дем. слесарь 5р	Трухан А. И.	26.06.2025	Tru
21.	водитель	Горбунов Е. Ю.	26.06.2025	Gor
22.	дем слесарь 4р	Муромов В. А.	26.06.2025	Mur
23.	диспетчер	Чермушкин А. В.	26.06.2025.	Черм.
24.	диспетчер	Минаева Е. Н.	27.06.25.	Мина
25.	дем. слесарь 4р	Богданов Н. В.	27.06.25.	Bog
26.	водитель	Донух В. А.	27.06.25.	Донух
27.	слесарь 4р	Никитин С. А.	02.07.25	Никит
28.	водитель	Ефимов В. В.	02.07.25	Ефим
29.	слесарь 5р	Минайченко А. В.	02.07.25	Мина
30.	сварщик 5р	Муромов В. А.	02.07.25.	Мур
31.	нач. уч-ка	Никитин О. И.	02.07.25.	Никит
32.	слесарь	Привес А. П.	04.07.25	Привес
33.	дем. слесарь 5р	Смирнов И. А.	08.07.25.	Смир

[illegible]