

# Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

Г. Усолье-Сибирское  
(место, город)

«04» 07 2025 г.  
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ стационар

Адрес ТПУ п. Беморегинский, 119

Наименование потребителя \_\_\_\_\_

| Системы                                                                           | Рабочее давление, кгс/кв. см. | Пробное давление, кгс/кв. см. | Продолжительность испытаний, мин | Падение давления, кгс/кв. см | Результат испытаний (пройдено / не пройдено) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Система отопления                                                                 |                               | <u>6</u>                      | <u>10</u>                        | <u>0,1</u>                   | <u>пройдено</u>                              |
| Система ГВС                                                                       |                               | <u>10</u>                     | <u>10</u>                        | <u>0,1</u>                   | <u>пройдено</u>                              |
| Система вентиляции                                                                |                               |                               |                                  |                              |                                              |
| ✓ Тепловой пункт                                                                  |                               | <u>10</u>                     | <u>10</u>                        | <u>0,1</u>                   | <u>пройдено</u>                              |
| Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности |                               |                               |                                  |                              |                                              |
| Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя                  |                               |                               |                                  |                              |                                              |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

Представитель ЕТО:

инспектор Петрук И.Г.  
(Фамилия И.О.)

[подпись]  
(подпись)

Ин. директор ООО УК "Элита" Суркин А.В.  
(Фамилия И.О., должность)

[подпись]  
(подпись)

Ин. инженер ООО УК "Элита" Пусанов Н.В.  
(Фамилия И.О., должность)

[подпись]  
(подпись)

ООО УК "Элита" инженер Пусанов Н.В.  
(Фамилия И.О., должность)

[подпись]  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О., должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)