

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

п. Белореченский
(место, город)

«04» 08 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТН

Адрес ТПУ п. Белореченский 109

Наименование потребителя ИВУДО "СНГ Усольского района"

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	<u>выт.</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	<u>не предусмотрено</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	<u>не предусмотрено.</u>	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	<u>не предусмотрено.</u>	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	<u>да</u>	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Эlevator	<u>50</u>	<u>да (0062130)</u>	
Шайба на циркуляционной линии ГВС	<u>25</u>	<u>да (0024331)</u>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Кудрякин Е.В., директор
(Фамилия И.О., должность)

Дисс АВ, завхоз
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ выполненной

Дисс АВ
(подпись)

Дисс АВ
(подпись)

(подпись)

(подпись)

