

**АКТ  
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ  
СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ИТП)**

п. Белореченский

« 11 » 08 2025г.

объект: Здание №333 \_\_\_\_ р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся представители МУП «Белореченское ЖКХ»:

Главный инженер МУП «Белореченское ЖКХ» Синчук Р.В..

Мастер участка МУП «Белореченское ЖКХ» А.Н. Медведев

Слесарь-сантехник МУП «Белореченское ЖКХ» \_\_\_\_\_

Рабочий МБУ СОК \_\_\_\_\_

В присутствии представителя ПАО «Иркутскэнерго» инженер-инспектор Н.И. Шерстнева

---

Произвели гидравлическое испытание системы ИТП МБУ СОК №333 \_\_\_\_ р.п.

Белореченский, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. В системе ИТП произведено гидравлическое испытание (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 1,0 МПа в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

В системе ИТП объекта МБУ СОК расположенного по адресу: р.п. Белореченский №333 \_\_\_\_ Усольского района Иркутской обл.

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы ИТП.

Подписи:

Главный Инженер  
МУП «Белореченское ЖКХ»

Р.В.Синчук

Мастер участка

МУП «Белореченское ЖКХ»  
Слесарь-сантехник

А.Н. Медведев

МУП «Белореченское ЖКХ»

Рабочий МБУ СОК

Представитель  
ПАО «Иркутскэнерго»

Н.И. Шерстнева