

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

п. Белореченский
(место, город)

«14» августа 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «РЦВР»

Адрес ТПУ п. Белореченский, 48

Наименование потребителя МБУДО «РЦВР»

Системы	Дата	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	11.08.2025г.	5,6	6,0	10	0,001	пройдено
Система ГВС	11.08.2025г.	4,8	10,0	10	-	пройдено
Система вентиляции	-	-	-	-	-	-
Тепловой пункт	14.08.2025г.	5,8	10,0	10	-	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	-	-	-	-	-	-
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	-	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО:

Инженер-инспектор Акаев Шершенек И.
(Фамилия И.О.)

(подпись)

Ильин Алексей В.

(Фамилия И.О., должность)

Тютюнкиса И.В. директор

(Фамилия И.О., должность)

Себастьян О.С. завхоз

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)