

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

р.п. Белореченский

(место, город)

«05» августа 2026 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ 307 МКДАдрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. БелореченскийНаименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	Да	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	Да	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	Да	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	Не предусмотрено	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	Да	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Элеватор	10,5	23640602	
Шайба на циркуляционной линии ГВС			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок



НЕ выполненной

Шейфлер А.А., Главный энергетик
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Планида Д.В., инженер

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)