

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

п.Белореченский

(место, город)

«14» сентября 2024 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТПАдрес ТПУ с Мальта ул.Школьная 25АНаименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	вып.	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	не предусмотрено	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	не предусмотрено	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	не предусмотрено	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	да	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Элеватор	50	да/0062130	
Шайба на циркуляционной линии ГВС	25	да/0024331	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

директор А.И. Овчинников

(Фамилия И.О., должность)

инженер Десятков А.С.

(Фамилия И.О., должность)

работник Девагренков А.В.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ выполненной

С.А. Мухоморов

(подпись)

В.А. Петров

(подпись)

А.В. Девагренков

(подпись)

(подпись)