

# Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

р.п. Белореченский

(место, город)

«29» июля 2026 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ прачечная (506 объект, 341)

Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. Белореченский

Наименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

| Требование                                                                                                  | Отметка о выполнении                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
|                                                                                                             | Да / не предусмотрено проектной документацией | Нет |
| Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:                            | Да                                            |     |
| Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры                                          | Да                                            |     |
| Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления                                             | Да                                            |     |
| Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом | Не предусмотрено                              |     |
| Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя                        | Да                                            |     |

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

| Место установки ограничительного устройства | Диаметр (мм) | Отметка о целостности пломбы |     |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----|
|                                             |              | Да (номер пломбы)            | Нет |
| Элеватор                                    | 9            | 0162766                      | –   |
| Шайба на циркуляционной линии ГВС           | –            | –                            | –   |
|                                             |              |                              |     |
|                                             |              |                              |     |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



**ВЫПОЛНЕННОЙ**

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Шейфлер А.А., Главный энергетик  
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Планида Д.В., инженер  
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник  
СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)



**НЕ выполненной**

(подпись)

(подпись)

(подпись)