

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

МБУДО «РЦВР», р.п Белореченский, 48
(место, город)

«19» июня 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ _____

Адрес ТПУ Р.п Белореченский, д.48

Наименование потребителя МБУДО «РЦВР»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	не предусмотрен	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	да	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	не предусмотрен	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	не предусмотрен	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	да	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Элеватор	6	308281	
Шайба на циркуляционной линии ГВС	-	не предусмотрен	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Тютюнник И.М., директор

(Фамилия И.О., должность)

Соболева О.Ш, завхоз


(Фамилия И.О., должность)

Ефаров С.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

(Фамилия И.О., должность)




НЕ выполненной


(подпись)

(подпись)

(подпись)


(подпись)

(подпись)