

Акт осмотра контрольно-измерительных приборовп.Белореченский
(место, город)«14» августа 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

Адрес ТПУ П.Белореченский д.110-А

Наименование потребителя МБУДО «ДШИ р.п.Белореченский»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	02983524	В наличии	2 кв. 2026г.
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	Не предусмотрен	Не предусмотрен	Не предусмотрен
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	02983528	В наличии	2 кв. 2026г.
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	Не предусмотрен	Не предусмотрен	Не предусмотрен
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	Не предусмотрен	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	002341	-	2 кв. 2026г.
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	002571	-	2 кв. 2026г.
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	002632	-	2 кв. 2026г.
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	0089961	-	2 кв. 2026г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов

**ВЫПОЛНЕНО**

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства

Пархоменко Е.П., директор

(Фамилия И.О., должность)

Тарасова Т.Н., завхоз

(Фамилия И.О., должность)

Плеснев А.А. слесарь-сантехник

(Фамилия И.О., должность)

**НЕ ВЫПОЛНЕНО**

(подпись)

(подпись)

(подпись)