

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

с. Мальта (место, город) «30» июня 2026 г. (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

Адрес ТПУ Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Мира, д.7


Наименование потребителя МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей поверки
Манометры 5			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	2 кв-л 2026	В налич.	2 кв-л 2027
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	Не предусм	Не предусм	Не предусм
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	2 кв-л 2026	В налич.	2 кв-л 2027
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	2 кв-л 2026	В налич.	2 кв-л 2027
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	Не предусм	Не предусм	Не предусм
Термометры 2			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	-	-	3 кв-л 2027
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	-	-	3 кв-л 2027
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	-	-	3 кв-л 2027
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства

М.Н. Зарянко. заведующий
(Фамилия И.О., должность)

И.О. Иголкина, завхоз
(Фамилия И.О., должность)

И.В. Сатаев, рабочий по комплексному облсл. здания
(Фамилия И.О., должность)



НЕ ВЫПОЛНЕНО

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)