

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», р.п Белореченский 131
(место, город)

«22» июля 2025 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее - ТПУ): Наименование ТПУ _____ Адрес ТПУ р.п. Белореченский, 131 Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры 5 дкТ			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	3 кв 2025г	В налич	3 кв. 2026г
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)	Не предусм	Не предусм	Не предусм
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	3 кв 2025г	В налич	3 кв. 2026г
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	3 кв 2025г	В налич	3 кв. 2026г
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)	Не предусм	Не предусм	Не предусм
Термометры ас/			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	-	-	3 кв 2026г
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя	-	-	3 кв 2026г
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	-	-	3 кв 2026г
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	-	-	3 кв 2026г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов

VI

Г"

ВЫПОЛНЕНО

НЕ ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства

Мейер А.Б., директор

(Фамилия И.О., должность)

Девятерилов А.В., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

(Фамилия И.О., должность)