

ИП Луфаренко

« 26 » июля 2026 г.

АКТ

Промывки системы отопления

Потребитель: МБОУ «Мальтинская СОШ»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Энергоснабжающей компании

Представитель от «Потребителя»

Исполнитель

ИП Луфаренко М.Г.

Луфаренко М.Г.

составили настоящий акт в том, что промывка внутренней системы отопления, производилась гидропневматическим способом холодной водой, по каждому стояку отдельно с помощью компрессора РОПУЛС до полного осветления воды на точках сброса по адресу : с. Мальта, ул. Школьная, 25 а

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки системы отопления удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Представитель Энергоснабжающей компании

Представитель от «Потребителя»

Исполнитель

Луфаренко М.Г.

«26» мая 2026 г.

АКТ

гидравлического испытания системы отопления

Потребитель: МБОУ «Мальтинская СОШ»

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Энергоснабжающей компанииПредставитель «Потребителя»ИсполнительЛуфаренко М.Г.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание системы отопления по адресу: с. Мальта, ул. Школьная, 25 а

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание системы отопления производилось на давление 0,6 МПа (6 кгс/см²), в течении 10 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).
2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Представитель Энергоснабжающей компанииПредставитель «Потребителя»ИсполнительЛуфаренко М.Г.