

Акт осмотра теплового контура зданияр.п. Белореченский

(место, город)

«05»

август

2026 г.

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплоснабжающей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ 307 МКДАдрес ТПУ Иркутская область, Усольский р-н, р.п. БелореченскийНаименование потребителя СХПК «Усольский свинокомплекс»

произведен осмотр на предмет проверки выполнения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания.

Наименования требований	Отметка о выполнении (вып. / не вып. / не треб.)
Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)	Не требуется
Восстановление остекления, замена разбитых стекол	Не требуется
Утепление фасада здания	Не требуется
Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода	Не требуется
Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков, восстановление работоспособности дренажа	Не требуется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания



СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям технических регламентов и
действующего законодательства



НЕ соответствует

Шейфлер А.А., Главный энергетик

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Планида Д.В., инженер

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

Королев Е.В., слесарь-ремонтник

СХПК «Усольский свинокомплекс»

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)